ADDENDUM KESATU
PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor : TP.01.03/ADD-I/F.ITB.SUB.004/VI/2014

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor. **TP.01.03/F.ITB.SUB.004/VI/2014** ini dibuat pada tanggal **25** bulan **Juni** tahun **2014.**

antara,

WIKA – MS JO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340 , yang dalam hal ini diwakili oleh **Prata Kadir** selaku Manajer Proyek Pengembangan kampus ITB Bandung dan oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT KARYA PUTRA PERTIWI berkedudukan di Jl. Boulevard Ganesha, Ruko Red Wood B 36 Delta Mas Cikarang – Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dardi Gunawan** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan ;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor **TP.01.03/F.ITB.SUB.004/VI/2014** tanggal **03** bulan **Juni** tahun **2014** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Subkontrak, berdasarkan:

1. Surat PT KARYA PUTRA PERTIWI tanggal 17 Mei 2014, perihal: permohonan pembuatan blok beton;
2. Surat PT KARYA PUTRA PERTIWI tanggal 18 Juni 2014, perihal: permohonan penambahan kebutuhan material pembuatan blok beton tanggal 18 Juni 2014;
3. Surat PT KARYA PUTRA PERTIWI tanggal 18 Juni 2014, perihal: Penawaran permintaan penambahan alat tes tekan aksial menjadi 2 set;
4. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 24 Juni 2014 perihal pekerjaan tambah kurang.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian subkontrak Item 2
   Semula tertulis:
   PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan maksimal sampai dengan **30 hari kalender** atau mengikuti Schedule Proyek.

Berubah menjadi:
PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan .
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan maksimal sampai dengan **tanggal 20 Agustus 2014**.

2. Perjanjian subkontrak Item 7
   Semula berbunyi :

No.	**Item Pekerjaan Satuan**	**Sat**	**Vol**	**Harga Satuan Rp**	**Total Harga Rp**
1	Mob demob Blok Beton & Acc.Loading Test dari Jakarta ke Bandung - Blok Beton + 620 ton - Cross beam & main beam - Accesories loading test	ls	1	300.000.000	300.000.000
2	Mobilisasi lokal antar gedung	trip	3	60.000.000	180.000.000
3	Mob demob crane service	ls	1	56.000.000	56.000.000
4	Pekerjaan Axial loading test - Persiapan - Axial Loading test	nos	8	70.000.000	560.000.000
5	Lateral Loading Test - Persiapan - Lateral Loading Test	nos	6	15.000.000	90.000.000
	Sub Total **PPn 10%** **Grand Total**			**Rp** **Rp** **Rp**	**1.186.000.000,-** **118.600.000,-** **1.304.000.000,-**

Terbilang ***: (Satu Miliyar Tiga Ratus Empat Juta Rupiah)***

Berubah menjadi :

No	Item Pekerjaan	Sat.	Kontrak Addendum I		
			Volume	Harga Satuan	Total Harga
	PEKERJAAN LOADING TEST PILE				
1	Mob demob Blok Beton & Acc.Loading Test dari Jakarta ke Bandung - Blok Beton + 620 ton - Cross beam & main beam - Accesories loading test	Ls	1,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2	Mobilisasi lokal antar gedung	Trip	3,00	60.000.000,00	180.000.000,00
3	Mob demob crane service	Ls	1,00	56.000.000,00	56.000.000,00
4	Pekerjaan Axial loading test - Persiapan - Axial Loading test	nos	8,00	70.000.000,00	560.000.000,00
5	Lateral Loading Test - Persiapan - Lateral Loading Test	nos	4,00	15.000.000,00	60.000.000,00
6	Mob demob blok beton & Equipment Set ke - II	Ls	1,00	250.000.000,00	250.000.000,00
7	Besi Beton Blok Beton				
8	Besi Beton D13	kg	(4.994,80)	7.350,00	(36.711.755,67)
9	Ekspedisi Besi	kg		200,00	

			(4.994,80)		(885.185,50)
10	Upah Bongkar	kg	(4.994,80)	-	-
11	Beton Fc' = 30 Mpa, Slump = 12 cm	m3	(156,50)	797.000,00	(124.730.500,00)
12	Sewa Bar Bender (2 Bulan)	Bln	(2,00)	4.500.000,00	(9.000.000,00)
13	Sewa Bar Cutter (2 Bulan)	Bln	(2,00)	4.500.000,00	(9.000.000,00)
14	PPN 10% (Material Blok Beton)	Ls	(1,00)	18.044.121,50	(18.044.121,50)
	SUB TOTAL PEKERJAAN LOADING TEST PILE				**1.207.514.663,49**
	PPN 10%				**120.751.446,35**
	GRAND TOTAL				**1.328.266.130,00**

Terbilang ***: (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Subkontrak No **TP.02.01/F.ITB.SUB.004/VI/2014** tanggal 03 Juni 2014

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
PT. KARYA PUTRA PERTIWI

PIHAK PERTAMA
WIKA – MS JO
Proyek Pengembangan Kampus ITB Bandung-Jawa Barat

Dardi Gunawan
Direktur

Prata Kadir
Manajer Proyek